

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 7 年 11 月 13 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星
TEL 025-260-2150

工 事 名 称			11月																																																									
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																		
①	基礎工築造工 渦流防止壁	当 初																										■		潰し(28日)																														
		実 施																										■		潰し(28日)																														
	電動弁 基礎	当 初																										■		潰し(28日)																														
		実 施																										■		潰し(28日)																														
	減速機 基礎	当 初	■																											養生		養生		養生																										
		実 施	潰し(7日)		■		脱枠																											養生		養生																								
ポンプベース基礎	当 初																										■		型枠		2次コン打設		樹脂モルタル		養生		養生																							
	実 施																										■		型枠																											養生		養生		
ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初																										■		ベースプレート据付、アンカーグラウト																															
	実 施																										■		ベースプレート据付、アンカーグラウト																															
②	調圧水槽 フラップ弁据付	当 初	■																											据付																														
		実 施	潰し(7日)																											据付																														
③	部分使用検査	当 初																										■		部分使用検査予定																														
		実 施																										■		部分使用検査予定		フラップ弁(調圧水槽内)		渦流防止壁(吸水槽内)																										
材料確認																												←		20tラフター																														
段階確認																												■		材検9:00(ベースプレート)																														