

暁工業(株) 月間工程表 ( 3 月 )		工事安全衛生方針		安全パトロール		安全施工サイクル(日常点検)																																			
<b>工事名</b> 河メンテ 第501-00-01-02号 津島屋閘門排水機場 1号排水ポンプ更新工事 <b>自:</b> R6年2月14日 <b>至:</b> R8年3月31日 <b>受注No.</b> 71590235		<b>人間尊重の理念に基づき安全を全てに優先させる</b> <b>作業所安全衛生目標</b> <b>事故・労働災害撲滅への不断の実行</b> <b>具 体 策</b> <b>墜落・転落災害の防止</b>		<b>M</b> 安全衛生委員会P <b>N</b> 安全品質環境部P <b>O</b> 店社責任者P <b>P</b> 安全衛生協力会P <b>Q</b> 安全衛生協議会P <b>R</b> 事業主P <b>S</b> 元請P		<b>行事内容時間</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1. 朝 礼 8 : 30 <input checked="" type="checkbox"/> 2. KYK 8 : 45 <input checked="" type="checkbox"/> 3. パトロール 10:30/15:30 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 工事打合せ 13 : 00 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 後片付け 17 : 00 <input checked="" type="checkbox"/> 6. その他																																			
<b>＜店社＞</b> <b>「安全衛生基本方針」</b> 人間尊重の理念に基づき 安全を全てに優先させる <b>「年度安全目標」</b> 事故・労働災害撲滅への不断の実行 <b>「重点戦略」</b> 過去の教訓を再認識し、安全意識の向上を図る		<b>具体的施策</b> 1. 事故事例集を有効活用し、安全管理力の強化 2. 徹底した危険要因の排除と確実な安全対策の実施 3. 「事前訓練」と「検討会」による安全意識の改善 4. 健康状態や年齢に配慮した快適な職場環境の構築 5. 気持ちに余裕を持った安全運転の徹底																																							
工 事 名 称	2 月							3 月														4 月					進捗率	危険・有害作業													
	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
電気工事	延線、結線作業							▽耐電圧試験高圧ケーブル																			100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%	<b>A</b> 足場の組立解体作業 <b>B</b> 開口部・開口部付近・端部での作業 <b>C</b> 安全施設が十分確保できない場合 <b>D</b> シャフト内での作業 <b>E</b> 高所作業車使用による作業 <b>F</b> 移動式クレーン等使用する作業 <b>G</b> 重量物及び重心が不安定な機器の搬入 <b>H</b> 車輛系建設機械を使用する作業 <b>I</b> 停電・活線・近接作業 <b>J</b> 酸素欠乏危険作業 <b>K</b> 火気使用作業 <b>L</b> 崩壊・倒壊危険作業													
主ポンプ据付工								足場撤去⇒角落し撤去														契約工期																			
試運転調整								シーケンスチェック 試運転調整														3月31日																			
仕上げ塗装								各所仕上げ塗装																																	
片付け、清掃																																									
竣工検査																						竣工検査10:00																			
仮設工																						仮設/現場事務所解体																			
主要工事機器等								4tユニック 15tラフター																																	
危険・有害作業特定 (予想される危険・有害作業を記載)	B: 開口部付近での作業 I: 停電・活線・近接作業							A: 足場の組立解体作業 B: 開口部付近での作業 I: 停電・活線・近接作業							B: 開口部付近での作業 I: 停電・活線・近接作業							B: 開口部付近での作業 I: 停電・活線・近接作業							B: 開口部付近での作業												
安全重点施策 (工程変更の場合に安全重点施策を 変更し記録する)	計画 変更 飛来・落下災害防止 感電災害防止							飛来・落下災害防止 感電災害防止							飛来・落下災害防止 転倒災害防止							飛来・落下災害防止 転倒災害防止							飛来・落下災害防止 転倒災害防止												
防止具体策 (危険作業防止対策を記載)	B: 安全帯の着用、周囲の確認 I: 検電の実施、充電部の確認							A, B: 安全帯の着用、周囲の確認 I: 検電の実施、充電部の確認							B: 安全帯の着用、周囲の確認 I: 検電の実施、充電部の確認							B: 安全帯の着用、周囲の確認 I: 検電の実施、充電部の確認							B: 安全帯の着用、周囲の確認 B: 保護具の着用												
安全パトロール計画 (安全パトロールの内容を記載)	現場代理人P							現場代理人P							現場代理人P							安全衛生委員会P							現場代理人P												
安全衛生に関する主な行事 (安全大会、安全教育、安全衛生協議会等)															安全パトロール 安全教育・ 防災協																										
																						作成者																			
																						中島																			

■ NXエンジン(株)  
 ■ 機器回転  
 ■ 土工(新水工業)  
 ■ セルフレベリング(新潟ボンド)  
 ■ 排泥工(新潟特殊)  
 ■ 電気工事(真保電機)  
 ■ 塗装工(山田塗装)  
 ■ 盤改造工(三浦電機)  
 ■ 直営(暁工業)

**玉掛けワイヤー点検色**

1月	2月	3月	4月	
5月	6月	7月	8月	
9月	10月	11月	12月	
色	緑	黄	赤	白