週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工事名

河メンテ第501-00-01-02号

津島屋閘門排水機 1 号排水ポンプ更新工事 令和 7 年 8 月 21 日 提出

 工期
 着手令和 6 年 2 月 14 日

 数工令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昱 工 業 株 式 会 社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

																					E	L	UZb	-260-	-2150	
	エ	事	事 名	称	8 月												9 月									
		尹		小小		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1	準備工			当	初																					
		-		実	施	Ī																				
2 3	T# 5	T#51. \	数 /	当	初																					
	天井クレーン整備エ	登 佣工	実	施											Δ	荷重試験	13:00									
				当	初										ウェイト	搬入	ウェイト	搬出								
				実	施																					
3	北抽	->レ+± -		当	初																					
	水槽 水抜、排泥二		非心工	実	施			角落し	设置/排	水ポンプ	設置(吸	水槽、調	圧水槽)				昇降足	場設置(打	非水完了	次第)						
				当	初																					
				実	施						"7"""""											排泥作	業			
4	主ポン	プ設備		当	初																	۶				
	撤去工	Ľ		実	施														ポンプ語	没備		/	ケーブノ	レ離線		
		使 用	機械				•	13tラフ:	∀ —	*								電源	養生			排测	車8t		×	
	-	材料	確認	-				▼クレー	−ン整備	部品9:00)															
		段階	確認													▼	荷重試験	13:00								