

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

河メンテ第501-00-01-02号

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 8 月 28 日 提出

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称		8 月							9 月														
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
① 準備工	当 初																						
	実 施																						
② 天井クレーン整備工	当 初																						
	実 施								△荷重試験13:00														
	当 初	ウェイト搬入 ウェイト搬出																					
	実 施																						
③ 水槽 水抜、排泥工	当 初																						
	実 施								昇降足場設置(排水完了次第)														
	当 初																						
	実 施								排泥作業														
④ 主ポンプ設備撤去工	当 初								(1号排水ポンプ用遮断器引出し、プレーカ養生実施)														
	実 施								電源養生														
	当 初																						
	実 施								ケーブル離線														
	当 初																						
	実 施																						
	当 初																						
	実 施																						
使用 機 械									← 排泥車8t →							← 20tラフター(13tラフター) →							
材 料 確 認																							
段 階 確 認		▼荷重試験13:30																					