

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

河メンテ第501-00-01-02号

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 9 月 18 日 提出

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称		9 月																10 月				
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
① 仮設工	当 初																					
	実 施																					
② 主ポンプ設備 撤去工	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
③ 基礎工 渦流防止壁 築造	当 初																					
	実 施																					
④ 基礎研り工 (減速機、ポンプ、電動弁)	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
使用機械		← 20tラフター →																← 20tラフター →				
材料確認																						
段階確認																						