

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 7 年 10 月 2 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			9 月		10 月																		
			29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
①	仮設工	当 初																					
		実 施																					
②	主ポンプ設備 撤去工	当 初																					
		実 施																					
③	基礎研り工 (減速機、ポンプ、電 動弁、ピット)	当 初																					
		実 施																					
④	基礎工築造工 渦流防止壁	当 初																					
		実 施																					
	電動弁 基礎	当 初																					
		実 施																					
	減速機 基礎	当 初																					
		実 施																					
⑤	壁貫通管 補修塗装	当 初																					
		実 施																					
使用機械																							
材料確認																							
段階確認																							