

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

着手 令和 6 年 2 月 14 日
工期 竣工 令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号
工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 10 月 23 日 提出

受注者 昱 工 業 株 式 会 社
現場代理人 中島 瑠星
TEL 025-260-2150

工 事 名 称			10 月													11月									
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
①	基礎工築造工 渦流防止壁	当 初	養生		潰し(7日)						養生														
		実 施																							
	電動弁 基礎	当 初	養生		潰し(7日)						養生														
		実 施																							
	減速機 基礎	当 初	配筋、型枠		縁金物取付				型枠		配筋検査 ▼打設				養生										
		実 施																							
	ポンプベース基礎	当 初	アンカー部コア抜き																						
		実 施																							
	配線ピット築造	当 初			ピット内仕上																				
		実 施																							
②	壁貫通管 補修塗装	当 初																							
		実 施																							
③	ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初													パッド設置										
		実 施																							
④	調圧水槽 フラップ弁据付	当 初															搬入、据付								
		実 施																							
使 用 機 械											定期電気設備		生コン車												
材 料 確 認													配筋検査10:00		スランブ試験9:00										
段 階 確 認																	材料検査14:00								