

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 7 年 10 月 30 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱 工 業 株 式 会 社

現 場 代 理 人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			10 月					11月															
			27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
①	基礎工築造工 渦流防止壁	当 初	養生																				
		実 施																					
	電動弁 基礎	当 初	養生																				
		実 施																					
	減速機 基礎	当 初	型枠 配筋検査 ▼打設					養生					潰し(7日)					養生					脱枠
		実 施	型枠 配筋検査																				
	ポンプベース基礎	当 初																					
		実 施																					
	配線ピット築造	当 初																					
		実 施	補修																				
②	壁貫通管 補修塗装	当 初																					
		実 施	最終膜厚検査																				
③	ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初						パッド設置					ベースプレート据付、アンカーグラウト										
		実 施																					
④	調圧水槽 フラップ弁据付	当 初						搬入、据付															
		実 施																					
使用機械			定電 期気 点設 検備	生コン車					20tラフター					13tラフター									
材料確認				配筋検査10:00 スランブ試験9:00																			
段階確認									材検14:00(フラップ弁)					材検9:00(ベースプレート)									