

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 3 月 5 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星
TEL 025-260-2150

工 事 名 称		2月		3月																						
		27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
①	仕上げ塗装工	当 初													各所仕上げ塗装											
		実 施																								
②	電気工事	当 初	結線作業		6kV主幹接続、耐電圧試験																					
		実 施	結線作業		6kV主幹接続、耐電圧試験																					
	停電期間	当 初			停電(AM)																					
		実 施			停電(AM)																					
③	試験調整工 (盤)	当 初			シーケンスチェック																					
		実 施			シーケンスチェック																					
③	試験調整工 (主ポンプ)	当 初			M単、機器単体試験																					
		実 施			M単、機器単体試験																					
③	実機運転	当 初			実機運転、データ測定										試運転立会9:30~11:00											
		実 施																								
④	吸水槽 (足場、角落し) 撤去工	当 初			足場撤去、角落し引上げ																					
		実 施			足場撤去、角落し引上げ																					
⑤	残作業、片付け	当 初													各所残作業、片付け清掃											
		実 施																								
		当 初																								
		実 施																								
使用重機					13tラフター																					
材料確認																										
段階確認					停電措置、耐電圧試験		操作説明会				総合試運転検査9:30															