

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 3 月 12 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星
TEL 025-260-2150

工 事 名 称		3月																									
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
①	仕上げ塗装工	当 初																									
		実 施																									
②	試験調整工（盤）	当 初																									
		実 施																									
	試験調整工（主ポンプ）	当 初																									
		実 施																									
	実機運転	当 初																									
		実 施																									
③	残作業、片付け	当 初																									
		実 施																									
④	仮設設備 撤去工	当 初																									
		実 施																									
⑤	竣工検査	当 初																									
		実 施																									
		当 初																									
		実 施																									
		当 初																									
		実 施																									
使用重機																											
材料確認																											
段階確認																											

各所仕上げ塗装

各所仕上げ塗装

実機運転、データ測定

実機運転、データ測定

実機運転、データ測定

試運転立会9:30~11:00

試運転立会9:30~11:00

各所残作業、片付け清掃

各所残作業、片付け清掃

仮設材(資材置場、敷き鉄板、架空線防護、現場事務所撤出)

竣工検査9:30~

13tラフター

操作説明会

総合試運転検査9:30/操作説明会