

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

河メンテ第501-00-01-02号

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事


令和 7 年 9 月 4 日 提出

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称		9 月																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
① 水槽 水抜、排泥工	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施	排泥作業																				
② 主ポンプ設備 撤去工	当 初	(1号排水ポンプ用遮断器引出し、ブレーカ養生実施)																				
	実 施				電源養生																	
	当 初																					
	実 施				ケーブル離線				撤去(フラップ弁⇒主ポンプ⇒電動弁)													
	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
	当 初																					
	実 施																					
使用 機 械	当 初																					
	実 施																					
材 料 確 認	当 初																					
	実 施																					
段 階 確 認	当 初																					
	実 施																					
		