

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 1 月 8 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 **昱工業株式会社**

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			12月							1月																					
			26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
①	減速機 基礎	当 初	型枠、アンカーグラウト																												
		実 施	型枠、アンカーグラウト									脱枠、各所補修																			
	ポンプベース 吐出弁 基礎	当 初	型枠、アンカーグラウト																												
		実 施	型枠、アンカーグラウト																												
②	主ポンプ組立	当 初										減速機据付、芯だし					電動機据付、芯出し					芯出し立会									
		実 施											減速機据付、芯だし																		
	潤滑油配管工	当 初																			給油ユニット 油配管										
		実 施																													
		当 初																													
		実 施																													
	当 初																														
	実 施																														
	当 初																														
	実 施																														
	当 初																														
	実 施																														
使 用 重 機														13tラフター			13tラフター														
材 料 確 認															▼減速機9:00			▼電動機9:00													
段 階 確 認																					▼本芯立会13:30										