# 週　間　工　程　表

発注者　新潟県新潟地域振興局　様

工事名　河メンテ第501-00-01-02号
津島屋閘門排水機
１号排水ポンプ更新工事

令和　8　年　2　月　19　日　提出

工　期　着手　令和　6　年　2　月　14　日
竣工　令和　8　年　3　月　31　日

受注者　**昱　工　業　株　式　会　社**

現場代理人　中島　瑠星
Ｔ　Ｅ　Ｌ　025-260-2150

| | 工事名称 | | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ① | 潤滑油配管工 | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仕上げ塗装工 | 当初 | | | | | | | | | | | | 各所仕上げ塗装 | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | 各所仕上げ塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② | 電気工事 | 当初 | 電線管配管工、ケーブル延線 | | | | | | | | | | | ケーブル延線・結線工 | | | | | | 6kV主幹接続、耐電圧試験 | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 停電期間 | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 停電（AM） | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 試験調整工（盤） | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | シーケンスチェック | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験調整工（主ポンプ） | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M単、機器単体試験 | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実機運転 | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 実機運転、データ測定 | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | 吸水槽（足場、角落し）撤去工 | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用重機 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13tラフター | | | | | | |
| 材料確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 段階確認 | | | | | | | | | | | 槽内検査14:00 | | | | | | | 操作説明会 | | | 停電措置、耐電圧試験 | | | | | |