週　間　工　程　表

発注者　新潟県新潟地域振興局　様

工事名　河メンテ第501-00-01-02号
津島屋閘門排水機
１号排水ポンプ更新工事

令和　8　年　2　月　26　日　提出

工　期　着手　令和　6　年　2　月　14　日
竣工　令和　8　年　3　月　31　日

受注者　**昱　工　業　株　式　会　社**

現場代理人　中島　瑠星
Ｔ　Ｅ　Ｌ　025-260-2150

工事名称			2月									3月														
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
①	仕上げ塗装工	当初					各所仕上げ塗装															各所仕上げ塗装				
		実施																								
②	電気工事	当初					ケーブル延線・結線工						6kV主幹接続、耐電圧試験													
		実施	ケーブル延線・結線工				ケーブル延線・結線工																			
	停電期間	当初												停電（AM）												
		実施																								
③	試験調整工（盤）	当初											シーケンスチェック													
		実施																								
	試験調整工（主ポンプ）	当初													M単、機器単体試験											
		実施																								
	実機運転	当初															実機運転、データ測定			試運転立会11:00						
		実施																								
④	吸水槽（足場、角落し）撤去工	当初																								
		実施																								
		当初																								
		実施																								
		当初																								
		実施																								
使用重機													←13tラフター→													
材料確認																										
段階確認				槽内検査14:00							操作説明会			停電措置、耐電圧試験							総合試運転検査11:00					